



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

## Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

UTFÖRANDEENTREPRENÖR	
Företag Hittepåbygg AB	Organisationsnummer 606000-6000
Namn (projektets arbetsledare) Förnamn Efternamnsson	Adress Hittepåstigen 1
Postadress 543 21	Telefon
Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation)	

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Rivning av befintlig komplementbyggnad

# Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
<b>Trä</b> t.ex. stomme, vägghpanel	B/E			
<b>Metall</b> t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
<b>Betong/Tegel/Gips</b> t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
<b>Isolering</b> t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
<b>Övrigt:</b>	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		

## Miljö- eller hälsofarligt avfall

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Sort/mängd (t.ex. plattor 5st, betong 50kg)	Transport	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign
<b>Asbest</b> Förekomst i t.ex. rörisolering, golvmattor, kakelfix och fog, svartlim, eternittak och vägg, ventilationskanaler, branddörrar, mm.	E/S				
<b>Impregnerat trä</b> Förekomst i t.ex. slipers, stomme och golv på uteplatser, ingjutna spikreglar och syllar, mm.	E/S				
<b>Olja</b> Förekomst i t.ex. elektriska radiatorer, oljehaltiga kablar, hydraulik, kondensatorer, i cisterner ovan eller under mark, mm.	E/S				
<b>Freon (CFC)</b> Förekomst i t.ex. kyl- & frysskåp, garageportar, kylrum, skivisolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör, mm.	E/S				
<b>PCB</b> Förekomst i t.ex. elastiska fogmassor i fasader, runt balkonger, dörrar, fönster, i isolerglasfönster, kondensatorer i t.ex. belysningsarmaturer, mm.	E/S				
<b>Kvicksilver</b> Förekomst i t.ex. elektriska installationer, termometrar, lysrör, termostater, oljemätare, mm.	E/S				

## Miljö- eller hälsofarligt avfall

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Sort/mängd (t.ex. plattor 5st, betong 50kg)	Transport	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign
<b>Elektronik</b> t.ex. elcentraler, vitvaror	E/S				
<b>Föroreningar i mark</b> t.ex. rester av olja/bensin i markmassor kring cistern	E/S				
<b>Övrigt:</b>	E/S				

EXEMPEL



## SVEDALA KOMMUN

### Kontrollplan

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	B/E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Materialinventering	B/E	Visuellt	PBL 10:6			
Förekomst av miljö- och hälsofarligt material	S	Miljöinventering upprättad	PBF 5:17			
Omhändertagande av miljö- och hälsofarligt material	E	Sakintyg	PBF 5:17			
Hantering av miljö- och hälsofarligt material	E	Körsedlar, deponikvitto	PBF 5:17			
Virkesförstörande ohyra avlägsnas och oskadliggörs	E	Körsedlar, deponikvitto	PBF 5:17			
Åtgärder till skydd mot uppkomst och spridning av buller, damm och föroreningar	E	Visuellt	BBR 2:3			
Försvåra obehöriga tillträde	E	Visuellt	BBR 2:3			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			
Förbud mot förvanskning	E	Visuellt	PBL 8 kap 13 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------	------------------------------------	---

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört